

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ไตรมาสที่ 1 - 2

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ถ้อยจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน														
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์														
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	148	81,887,000	81,815,200	-	-	81,815,200	11,007,100	70,808,100	95	30	23	-		
รวม	148	81,887,000	81,815,200	-	-	81,815,200	11,007,100	70,808,100	95	30	23	-		
คิดเป็นร้อยละ							13.45	86.55	64.19	20.27	15.54	-		
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต														
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การควบคุม โรคติดต่อ/ ไม่ติดต่อ														
2.1.1 แผนงานสาธารณสุข	2	400,000	200,000	100,000	-	300,000	190,710	109,290	1	-	1	-		
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสุขภาพ ของประชาชน														
2.2.1 แผนงานสาธารณสุข	7	3,470,000	1,280,000	-	-	1,280,000	160,655	1,119,345	4	1	2	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ													1 โครงการ	
2.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	8,400,000	6,070,000	-	-	6,070,000	866,900	5,203,100	5	3	1	-		

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ถ้อยจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระบบ														
2.4.1 แผนงานการศึกษา	98	15,483,200	15,283,200	-	-	15,283,200	15,081,500	201,700	2	-	96	-		
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงรักษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น														
2.5.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	20	16,890,000	14,640,000	2,000,000	508,594	16,131,406	11,308,921	4,822,485	11	2	6	1		
รวม	136	44,643,200	37,473,200	2,100,000	508,594	39,064,606	27,608,685.82	11,455,920.18	23	6	106	1		
คิดเป็นร้อยละ							70.67	29.33	16.91	4.41	77.94	0.74		
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี														
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย														
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหารทุกภาคส่วน														
3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	39,390,400	5,051,000	-	393,150	4,657,850	249,400	4,408,450	10	3	-	-		
3.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	18,550,000	6,500,000	-	100,000	6,400,000	680,265	5,719,735	4	1	2	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
														1 โครงการ
3.1.3 แผนงานการเกษตร	1	400,000	300,000	-	-	300,000	-	300,000	1	-	-	-		
3.1.4 แผนงานงบกลาง	1	400,000	378,100	-	-	378,100	378,038.30	61.70	-	-	1	-		
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล														
3.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	1,400,000	1,200,000	-	-	1,200,000	317,400	882,600	3	-	-	-		
3.2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	4,555,000	4,550,000	-	-	4,550,000	-	4,550,000	3	-	-	-		
3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสถียร														
3.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	50,000	50,000	-	-	50,000	-	50,000	1	-	-	-		

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย														
3.4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	400,000	400,000	-	-	400,000	-	400,000	1	-	-	-		
รวม	30	65,145,400	18,429,100	-	493,150	17,935,950	1,625,103.30	16,310,846.70	23	4	3	-		
คิดเป็นร้อยละ							9.06	90.94	76.67	13.33	10.00	-		
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชย์														
การท่องเที่ยวและกีฬา														
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ														
การลงทุน การค้าขายแดน และเศรษฐกิจอาเซียน														
4.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	22,000,000	3,400,000	900,000	-	4,300,000	460,544	3,839,456	1	3	-	-		
4.2 กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว														
การประชาสัมพันธ์														
4.2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1,000,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	1		
4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว														
4.3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	11	18,850,000	5,600,000	600,000	-	6,200,000	2,343,000	3,857,000	2	2	6	1	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา														2 โครงการ
4.4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	6	5,250,000	4,550,000	-	566,738	3,983,262	1,305,682	2,677,580	1	4	1	-		
รวม	22	47,100,000	14,150,000	1,500,000	1,166,738	14,483,262	4,109,226	10,374,036	4	9	7	2		
คิดเป็นร้อยละ							28.37	71.63	18.18	40.91	31.82	9.09		
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและ														
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
5.1 กลยุทธ์อนุรักษ์ พื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร														
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม														
ของประชาชน														
5.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100,000	1	-	-	-		
5.1.2 แผนงานการเกษตร	4	5,365,500	2,515,500	-	-	2,515,500	965,480	1,550,020	2	-	2	-		

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ถ้อยจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
5.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ														
น้ำเสียและการใช้พลังงานทดแทน														
5.2.1 แผนงานเศษและชุมชน	1	700,000	400,000	-	-	400,000	-	400,000	1	-	-	-		
รวม	6	6,165,500	3,015,500	-	-	3,015,500	965,480	2,050,020	4	-	2	-		
คิดเป็นร้อยละ							32.02	67.98	66.67	-	33.33	-		
รวมทั้งสิ้น	342	244,941,100	154,883,000	3,600,000	2,168,482	156,314,518	45,315,595.12	110,998,922.88	149	49	141	3		
คิดเป็นร้อยละ							28.99	71.01	43.57	14.33	41.23	0.87		

หมายเหตุ : ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
148	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	498,000	498,000	-	-	-	498,000	สำนักช่าง	✓				พ.ค. 69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												
	สายทาง อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	หมู่ที่ 1 บ้านแม่กลองใหม่	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร												
	ต.แม่กลอง เชื่อม หมู่ที่ 1	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่												
	บ้านปรอผาใต้ ต.โมโกร	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร												
	อ.อุ้มผาง จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)												
	(หน้า 492)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												
	148 โครงการ		81,887,000	81,815,200	-	-	11,007,100	70,808,100		95	30	23	-	

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ

2.1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
1	วัยใส รักปลอดภัยห่างไกล โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ (หน้า 337)	ฝึกอบรมให้แก่นักเรียน จำนวน 170 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	100,000	100,000	-	-	-	100,000	กองสาธารณสุข	✓				ก.ค. 69
2	ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ (หน้า 338)	ฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน แกนนำสุขภาพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่สนใจ จำนวน 150 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	300,000	100,000	100,000	-	190,710	9,290	กองสาธารณสุข			✓		มี.ค. 69 รุ่นที่ 1 13 ม.ค. 69 อบจ.ตาก รุ่นที่ 2 18 ก.พ. 69 ร.ร.สรรพวิทยาคม
2 โครงการ			400,000	200,000	100,000	-	190,710	109,290		1	-	1	-	

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชน

2.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และสังคม (หน้า 337)	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัคร สาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ผู้ทำหน้าที่ ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 105 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	2,000,000	500,000	-	-	-	500,000	กองสาธารณสุข	✓				มี.ย. 69
2	ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (หน้า 338)	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ จำนวน 200 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	200,000	200,000	-	-	-	200,000	กองสาธารณสุข	✓				ส.ค. 69

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
5	อุดหนุนสำนักงานเทศบาล	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่กุ	70,000	70,000	-	-	70,000	-	กองสาธารณสุข			✓		มี.ย. 69
	ตำบลแม่กุ	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ												
	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ	จุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ												
	จุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ	1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ												
	(หน้า 343)	ให้ ทต.แม่กุ ทราบ												
		2) ทต.แม่กุ ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน												
		พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน												
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน												
		4) ติดตามผลการดำเนินการ												
		5) รายงานผลการดำเนินการ												
	โครงการฝึกอบรมด้านการ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรสถานีอนามัย	600,000	160,000	-	-	-	160,000	กองสาธารณสุข		✓			เม.ย. 69
	จัดการสุขาภิบาลอาหาร	เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี					150,050							โอนตั้งจ่ายเป็น
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด												รายการใหม่
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประชาชนทั่วไป					080.450.1508.0	6,750 บาท.						3 เม.ย. 69
		และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 150 คน												ณ
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												ห้องประชุม
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												อบจ.ตาก
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ												อ.เมืองตาก
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												จ.ตาก
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												150 คน
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
๖	7 โครงการ	8 กิจกรรม	3,470,000	1,280,000	-	-	160,655	1,119,345		4	1	2	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
50	โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
51	โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
52	โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
53	โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
54	โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
55	โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4		150,000	150,000	-	-	150,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
56	โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม		200,000	200,000	-	-	200,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
57	โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม		200,000	200,000	-	-	200,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
8	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดตาก		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
	ประเภทดนตรี													
9	โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม		438,000	438,000	-	-	438,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
0	โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม		40,000	40,000	-	-	40,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
1	โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
2	โรงเรียนบ้านปากวัง		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
3	โรงเรียนเขื่อนภูมิพล		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
4	โรงเรียนบ้านแม่พหลู		250,000	250,000	-	-	250,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
5	โรงเรียนบ้านหนองบัว		250,000	250,000	-	-	250,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
5	โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ		200,000	200,000	-	-	200,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
7	โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)		300,000	300,000	-	-	300,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
3	โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม		200,000	200,000	-	-	200,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
7	โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม		300,000	300,000	-	-	300,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
7	โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม		300,000	300,000	-	-	300,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
1	โรงเรียนแม่กุวิทยาคม		450,000	450,000	-	-	450,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
2	โรงเรียนผดุงปัญญา		450,000	450,000	-	-	450,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
3	โรงเรียนบ้านวังโพ		250,000	250,000	-	-	250,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
	ครุภัณฑ์กีฬา ,เครื่องเล่นสนาม													
4	โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
5	โรงเรียนบ้านหนองร่ม		150,000	150,000	-	-	150,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
6	โรงเรียนบ้านลานสาาง		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
7	โรงเรียนบ้านมุเซอ		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
3	โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
9	โรงเรียนบ้านสามเงา		66,000	66,000	-	-	66,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
0	โรงเรียนบ้านสันป่าปวย		50,000	50,000	-	-	50,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
1	โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา		300,000	300,000	-	-	300,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
2	โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง		75,000	75,000	-	-	75,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
3	โรงเรียนบ้านนาโบสถ์		150,000	150,000	-	-	150,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
	(น้อมมิตรอนุกุล)													
4	โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ		190,000	190,000	-	-	190,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
5	โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ		200,000	200,000	-	-	200,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
98	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน้า 314)	จัดฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 100 คน	200,000	100,000	-	-	-	100,000	กองการศึกษา	✓				ส.ค. 69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
รวม	98 โครงการ	98 กิจกรรม	15,483,200	15,283,200	-	-	15,081,500	201,700		2	-	96	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	(ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ))				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
5	เสริมสร้างทักษะและการดำรงชีพ ของสตรีและบุคคลในครอบครัว (หน้า 355)	ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะและการดำรงชีพ ของสตรีและบุคคลในครอบครัวให้กับสตรี กลุ่มสตรี และบุคคลในครอบครัว เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 95 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	1,500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักปลัด อบจ.	✓				ก.ย. 69
5	ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดตาก (หน้า 355)	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหา ความเดือนร้อนในจังหวัดตาก จำนวน 200 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	400,000	400,000	-	-	-	400,000	สำนักปลัด อบจ.	✓				ก.ย. 69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	(ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ))				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
9	ขับเคลื่อนเสริมสร้างเครือข่าย/ ชมรมสตรี	จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาขับเคลื่อน เสริมสร้างเครือข่าย/ชมรมสตรี	600,000	600,000	-	-	-	600,000	สำนักปลัด	✓				มี.ย. 69
	(หน้า 359)	ให้กับสตรี กลุ่มสตรี และบุคคลใน ครอบครัว เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์							อบจ.					
		จำนวน 2 รุ่น จำนวน 800 คน												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
รวม	9 โครงการ	24 กิจกรรม	8,400,000	6,070,000	-	-	866,900	5,203,100		5	3	1	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	(ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ))				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
		2. ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด	-	200,000	-	-	198,900	1,100	กองการศึกษาฯ			✓		มี.ค. 69
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน												30 ธ.ค. 68 -
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												2 ม.ค. 69
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												ณ สนามกลาง
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ												หมู่บ้านเจดีเค๊ะ
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												ต.มหาวัน
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												อ.แม่สอด
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												จ.ตาก
		3. ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า	-	150,000	-	-	-	150,000	กองการศึกษาฯ				✓	มี.ค. 69
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน												ยกเลิกโครงการ
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												ที่ตก 72804/
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												789 ลว
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ												26 พ.ย. 68
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
		4. ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก	-	50,000	-	-	-	50,000	กองการศึกษาฯ				✓	มี.ค. 69
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน												ยกเลิกโครงการ
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												อบต.ท้องฟ้า
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												ที่ ตก 72804/
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ												789 ลว
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												26 พ.ย. 68
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
20	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่จัน	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่จัน	100,000	100,000	-	-	-	100,000	กองการศึกษาฯ				✓	มี.ค. 69
	โครงการกินข้าวใหม่ (อ้อป้อชอโคะ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน												หนังสือ
	(หน้า 385)	โครงการกินข้าวใหม่ (อ้อป้อชอโคะ)												ทต.แม่จัน
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน												ที่ ตก 53404/741
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน												ลว 1 ธ.ค. 68
		ที่ขอรับเงินอุดหนุน												
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ												
		ขอรับเงินอุดหนุน												
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน												
		ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ												
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ												
		จัดกิจกรรม												
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล												
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน												
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล												
		การดำเนินงาน												
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล												
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน												
		8) รายงานผลการดำเนินงาน												
	20	24 กิจกรรม	16,890,000	14,640,000	2,000,000	508,594	11,308,921	4,822,485		11	2	6	1	
	136 โครงการ		44,643,200	37,473,200	2,100,000	508,594	27,608,686	11,455,920		23	6	106	1	

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ

2.4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
	อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน	สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับ												
	ให้แก่หน่วยงานราชการ	หน่วยงานราชการ อปท. และสถานศึกษา												
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในจังหวัดตาก จำนวน 93 แห่ง												
	และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก	1) แจกหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน												
	(หน้า 281-312,314)	2) หน่วยงานราชการทำหนังสือขอรับเงิน												
	ประเภท	อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ												
	สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ,	3) ตรวจสอบเอกสารของหน่วยงานที่												
	สื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	ขอรับเงินอุดหนุน												
	คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์	4) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน												
1	โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน	5) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน	50,000	50,000	-	-	50,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
2	โรงเรียนบ้านท่าเล่า	จัดหาวัสดุตามระเบียบฯ	50,000	50,000	-	-	50,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
3	โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้	6) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน	50,000	50,000	-	-	50,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
4	โรงเรียนบ้านลานห้วยเตือ	รายงานผล	300,000	300,000	-	-	300,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
5	โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม	7) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล	100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
5	โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง	โครงการ	200,000	200,000	-	-	200,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
7	โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม	8) รายงานผลการดำเนินงาน	160,000	160,000	-	-	160,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
3	โรงเรียนบ้านวังประจบ		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
7	โรงเรียนบ้านลานเต็ง		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
0	โรงเรียนบ้านน้ำด้วน		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
1	โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
2	โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
13	โรงเรียนบ้านยางโองนอก		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
14	โรงเรียนบ้านน้ำดิบ		88,200	88,200	-	-	88,200	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
15	โรงเรียนบ้านใหม่		160,000	160,000	-	-	160,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
16	โรงเรียนบ้านตงยาง		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
17	โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย		70,000	70,000	-	-	70,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
18	โรงเรียนบ้านฉลอม		70,000	70,000	-	-	70,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
19	โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี		190,000	190,000	-	-	190,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
20	โรงเรียนวังหวายวิทยาคม		150,000	150,000	-	-	150,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
21	โรงเรียนเขื่อนภูมิพล		50,000	50,000	-	-	50,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
22	โรงเรียนบ้านป่ายางใต้		82,000	82,000	-	-	82,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
23	โรงเรียนวัดสามเงา		67,000	67,000	-	-	67,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
24	โรงเรียนบ้านโสมง		50,000	50,000	-	-	50,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
25	โรงเรียนบ้านอุมวาบ		50,000	50,000	-	-	50,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
26	โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม		50,000	50,000	-	-	50,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
27	โรงเรียนเด่นวีราษฎร์รังสรรค์		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
28	โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
29	โรงเรียนบ้านประดาง (บุญธรรมจำปาอุปลัมภ์)		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
30	โรงเรียนธรรมวัดวิทยา (วัดดอนมูล)		150,000	150,000	-	-	150,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
31	โรงเรียนบ้านท่าอาจ		300,000	300,000	-	-	300,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
32	โรงเรียนบ้านวังตะเคียน		300,000	300,000	-	-	300,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
33	โรงเรียนบ้านพะเต๊ะ		90,000	90,000	-	-	90,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69
34	โรงเรียนบ้านปุเต้อ		200,000	200,000	-	-	200,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ยัง				ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
35	โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น		200,000	200,000	-	-	200,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
36	โรงเรียนบ้านชนะน้อ		160,000	160,000	-	-	160,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
37	โรงเรียนบ้านป่าไร่		160,000	160,000	-	-	160,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
38	โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง		160,000	160,000	-	-	160,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
39	โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง		160,000	160,000	-	-	160,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
40	โรงเรียนกลาโหมราชเสนา		160,000	160,000	-	-	160,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
41	โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ		250,000	250,000	-	-	250,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
42	โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา		250,000	250,000	-	-	250,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
43	โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต๋าน		200,000	200,000	-	-	200,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
44	โรงเรียนบ้านห้วยนกกก		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
45	โรงเรียนบ้านแม่โพ		200,000	200,000	-	-	200,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
46	โรงเรียนบ้านทีกะเปือ		85,000	85,000	-	-	85,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
47	โรงเรียนไทยราษฎร์ศิริ		200,000	200,000	-	-	200,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
48	โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่		150,000	150,000	-	-	150,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
49	โรงเรียนอรุณเมธา		150,000	150,000	-	-	150,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
50	โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
51	โรงเรียนบ้านหมื่นถ้าย		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
52	โรงเรียนบ้านมอเกอ		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
53	โรงเรียนบ้านวาลีย์		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
54	โรงเรียน ตชด.บ้านแม่อกฮู		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
55	โรงเรียนบ้านยะพอ		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
56	โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5		100,000	100,000	-	-	100,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
57	โรงเรียนบ้านกล้อทอ		342,000	342,000	-	-	342,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
58	โรงเรียนบ้านนุเซะโปล		300,000	300,000	-	-	300,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	
59	โรงเรียนบ้านไม้กะพง		200,000	200,000	-	-	200,000	-	กองการศึกษาฯ			✓		ก.ย. 69	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
3	การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (คัตเอาต์) (หน้า 199)	จัดจ้างผลิต/ติดตั้งป้ายคัตเอาต์ (ไวเนล) กิจกรรม/ผลงานตามนโยบายของ นายก อบจ.ตาก วันสำคัญของประเทศ ที่ประกาศตามสถานการณ์ของรัฐบาล และการอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ในทุกอำเภอของจังหวัด รวม 76 ป้าย 1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล 2) ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 3) ขออนุมัติแบบป้าย/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ 5) ติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด	900,000	700,000	-	93,150	29,000	577,850	กองยุทธศาสตร์ฯ		✓			ก.ย. 69
4	จัดทำวารสาร อบจ.ตาก (หน้า 200) (ปป. 2/2566 หน้า 58/1)	จัดจ้างผลิตวารสาร ขนาด A3 พับ 2 พิมพ์ 4 สี จำนวน 16 หน้า จัดทำ 3 เดือน 1 ฉบับ ๆ ละ 2,500 เล่ม รวม 4 ฉบับ 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (7 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (3 วัน) 4) ดำเนินการตามสัญญาจ้าง (30 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	350,000	400,000	-	-	-	400,000	กองยุทธศาสตร์ฯ		✓			ก.ย. 69 บันทึกตกลงจ้าง ที่ 76/69 ลว 9 มี.ค. 69 ร้านนาย อาร์ด มีเดีย 80,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
8	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก (หน้า 204)	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	-	350,000	-	300,000	-	50,000	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓				เม.ย. 69
9	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลกับการป้องกัน การทุจริตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (หน้า 204)	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลฯ ให้กับผู้บริหารและบุคคลของ อปท. จ.ตาก จำนวน 300 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	300,000	300,000	-	-	-	300,000	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓				ก.ค. 69
10	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานกิจการสภา อบจ.ตาก (หน้า 206)	ฝึกอบรมให้กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 70 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	800,000	800,000	-	-	-	800,000	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓				ส.ค. 69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
13	ประสานการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น จังหวัดตาก (หน้า 233)	จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด	50,000	30,000	-	-	-	30,000	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓				ก.ค. 69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ												
		5) รายงานผลการประชุม												
	13 โครงการ	36 กิจกรรม	39,390,400	5,051,000	-	393,150	249,400.00	4,408,450		8	5	-	-	

3.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	ฝึกอบรมส่งเสริมหลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน (หน้า 351)	ฝึกอบรมการมีส่วนร่วมการพัฒนา ท้องถิ่นจังหวัดตาก จำนวน 200 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	400,000	150,000	-	-	-	150,000	สำนักงาน เลขานุการฯ	✓				ม.ย. 69 27 พ.ค. 69 อบจ.ตาก
2	ส่งเสริมความรู้ด้านการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตาก (หน้า 351)	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้นำท้องถิ่น/ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆ และประชาชน จำนวน 17 รุ่น จำนวน 2,410 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	5,500,000	4,450,000	-	-	-	4,450,000	สำนักงาน เลขานุการฯ		✓			ส.ค. 69 644,230 รุ่น 1 14 - 15 มี.ค. 69 เขื่อนภูมิพล รุ่น 2 22 -22 มี.ค. 69 เขื่อนภูมิพล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	
7	โครงการปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 3,600 คน	10,000,000	750,000	-	100,000	643,165	6,835			✓		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ 19 -20 พ.ย. 69 อบจ.ตาก กราบพระบรม ศพพระพันปี หลวง พระบรม มหาราชวัง
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ											
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม											
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											
		5) รายงานผลการดำเนินการ											
	7 โครงการ	27 กิจกรรม	18,550,000	6,500,000	-	100,000	680,265	5,719,735		5	1	1	-

3.1.3 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก (หน้า 496)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 40 คน	400,000	300,000	-	-	-	300,000	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓				เม.ย. 69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	1 โครงการ	1 กิจกรรม	400,000	300,000	-	-	-	300,000		1	-	-	-	

3.1.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด	400,000	378,100	-	-	378,038.30	61.70	กองยุทธศาสตร์ฯ			✓		ม.ค. 69
	ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	มีแนวทาง/ทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล้อง												
	(หน้า 176)	กันทั้งประเทศ จำนวน 1 ครั้ง												
		1) รับหนังสือจากสมาคมฯ												
		2) หนังสือขออนายกให้รับทราบ												
		3) แจกกองคลังเพื่อขอยอดเงินไม่รวม												
		เงินอุดหนุน (ปี 2568)												
		4) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน												
		5) เบิกจ่ายเงิน												
	1 โครงการ	1 กิจกรรม	400,000	378,100	-	-	378,038.30	61.70		-	-	1	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
2	ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะด้านการปฏิบัติงาน ของบุคลากร อบจ.ตาก (หน้า 205)	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 450 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	1,000,000	1,000,000	-	-	317,400	682,600	กองการ เจ้าหน้าที่		✓			เม.ย. 69 12-13 ก.พ. 69 อบจ.ตาก 9,600
3	ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก (หน้า 206)	ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 100 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	300,000	100,000	-	-	-	100,000	กองการ เจ้าหน้าที่	✓				ก.ย. 69
	3 โครงการ	5 กิจกรรม	1,400,000	1,200,000	-	-	317,400.00	882,600		2	1	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
3	ปรับปรุงโครงสร้างติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง	ปรับปรุงโครงสร้างติดตั้งและซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบริเวณทางเข้า	1,230,000	1,230,000	-	-	-	1,230,000	สำนักปลัด อบจ.	✓				มี.ย. 69
	ป้ายบริเวณทางเข้าสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดตาก (หน้า 445)	สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												
	3 โครงการ	3 กิจกรรม	4,555,000	4,555,000	-	-	-	4,555,000		2	1	-	-	

3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด (หน้า 350)	จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด บุคลากร อบจ.ตาก เข้าร่วม 100 คน	50,000	50,000	-	-	-	50,000	สำนักปลัด อบจ.	✓				ส.ค. 69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												
		จัดหาวัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	1 โครงการ	1 กิจกรรม	50,000	50,000	-	-	-	50,000		1	-	-	-	

3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3.4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	เสริมสร้างศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ฝึกปฏิบัติการ	400,000	400,000	-	-	-	400,000	สำนักปลัด อบจ.	✓				ก.ย. 69
	เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ เหตุสาธารณภัยต่างๆ	ตอบโต้เหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 3 รุ่น												
	ในพื้นที่จังหวัดตาก (หน้า 264)	จำนวน 400 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ ยืมเงินทศรองราชการ 3) ดำเนินการจัดโครงการ 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	1 โครงการ	3 กิจกรรม	400,000	400,000	-	-	-	400,000		1	-	-	-	
	30 โครงการ		65,145,400	18,434,100	-	493,150	1,625,103.30	16,315,847		20	8	2	-	

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ การลงทุน การค้าชายแดนและเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

4.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
1	ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ (หน้า 357)	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการพัฒนา เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร จำนวน 50 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	5,000,000	250,000	-	-	-	250,000	สำนักปลัด อบจ.		✓			พ.ศ. 69 17 - 20 มี.ค. 69 อบต.เชียงทอง และศึกษาดูงาน เชียงใหม่ ลำพูน 250,000
2	สร้างงานสร้างอาชีพ (หน้า 357)	ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 430 คน จำนวน 4 รุ่น 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	10,000,000	650,000	900,000	-	460,544	1,089,456	สำนักปลัด อบจ.		✓			ก.ค. 69 ดำเนินการแล้ว 3 รุ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
3	ฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพ	6,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000	สำนักปลัด	✓				ส.ค. 69
	เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่	เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน							อบจ.					
	ประชาชนจังหวัดตาก	จังหวัดตาก จำนวน 360 คน												
	(หน้า 358)	จำนวน 4 รุ่น												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ												
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
4	ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพ	1,000,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักปลัด		✓			ก.ค. 69
	ผลิตการแปรรูปและการใช้	เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน							อบจ.					2 - 5 เม.ย. 69
	นวัตกรรมด้านการเกษตร	จังหวัดตาก จำนวน 90 คน												ทต.สามเงา
	(หน้า 358)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												อ.สามเงา
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												และศึกษาดูงาน
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ												จังหวัดกาญจนบุรี
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	4 โครงการ	10 กิจกรรม	22,000,000	3,400,000	900,000	-	460,544	3,839,456		1	3	-	-	

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

4.2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	พัฒนาศักยภาพการให้ บริการด้านการท่องเที่ยว (หน้า 389)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้พัฒนา ศักยภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยว กับเยาวชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน	1,000,000	600,000	-	600,000	-	-	สำนักปลัด อบจ.				✓	ก.พ. 69 บันทึกข้อความ สำนักปลัด อบจ. ที่ ตก 51001/- ลว 14 ต.ค. 68
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	1 โครงการ	1 กิจกรรม	1,000,000	600,000	-	600,000	-	-		-	-	-	1	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
5	ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน แบบยั่งยืน (หน้า 393)	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้สนใจ เครือข่ายชุมชนด้านการ ท่องเที่ยว ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินการ	1,000,000	600,000	-	-	-	600,000	สำนักปลัด อบจ.	✓				มี.ย. 69
6	ส่งเสริมการบริหารจัดการ ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (หน้า 394)	ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ให้แก่ เยาวชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 100 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินการ	1,000,000	600,000	-	-	-	600,000	สำนักปลัด อบจ.	✓				ก.ค. 69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
10	โครงการประชาสัมพันธ์	จัดทำปฏิทินแผ่นพับหรือหนังสือ	1,000,000	500,000	-	-	497,000	3,000	สำนักปลัด			✓		ม.ค. 69
	การท่องเที่ยวจังหวัดตาก	ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว							อบจ.					โอนตั้งจ่าย
	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง												เป็นรายการใหม่
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												สัญญาจ้าง
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												ที่ 8/68
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ												ลาว
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												25 พ.ย. 68
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												หจก.พี.บี.แอล
		5) รายงานผลการดำเนินการ												
11	กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม	1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก	12,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000	สำนักปลัด		✓			โอนตั้งจ่าย
	การท่องเที่ยวจังหวัดตาก	2) จัดกิจกรรมนันทนาการ สวนสนุกน้ำและ							อบจ.					เป็นรายการใหม่
		บอลลูนแผนซี												13-14 เม.ย. 69
		3) จัดกิจกรรมนันทนาการการจัดอุโมงค์น้ำ												ณ หาดทรายทอง
		4) จัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นจังหวัดตาก												อำเภอเมืองตาก
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												จังหวัดตาก
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินการ												
	11 โครงการ	11 กิจกรรม	18,850,000	5,600,000	600,000	-	2,343,000	3,857,000		2	2	6	1	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
3	แข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ (รวมทุกประเภทกีฬาที่ จัดแข่งขันตลอดปี) (หน้า 366)	จัดการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ จำนวน 7 ครั้ง 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	2,500,000	2,300,000	-	-	186,960	2,113,040	กองการศึกษาฯ		✓			ก.ย. 69
4	แข่งขันกีฬาแบดมินตัน (หน้า 367)	กิจกรรมแข่งขันกีฬาแบดมินตัน จำนวน 1 ครั้ง 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	200,000	200,000	-	-	18,060	181,940	กองการศึกษาฯ		✓			ก.ค. 69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
5	แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (หน้า 368)	กิจกรรมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 1 ครั้ง	200,000	150,000	-	-	-	150,000	กองการศึกษาฯ	✓				ก.ค. 69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
6	ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย (หน้า 368)	ส่งเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชน ประชาชน โดยการหาผู้นำออกกำลังกาย การเดินแอโรบิค และวิทยากรในการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	50,000	50,000	-	-	17,400	32,600	กองการศึกษาฯ		✓			ก.ย. 69 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 โรงยิม
		1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												1000 ที่นั่ง
		2) ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติจัดจ้าง												อบจ.ตาก
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	6 โครงการ	31 กิจกรรม	5,250,000	4,550,000	-	566,738	1,305,682	2,677,580		1	4	1	-	
	22 โครงการ		47,100,000	14,150,000	1,500,000	1,166,738	4,109,226	10,374,036		4	9	7	2	

5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

5.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	อบรมและส่งเสริมกิจกรรม	ฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครท้องถิ่น	100,000	100,000	-	-	-	100,000	กอง	✓				เม.ย. 69
	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	รักษ์โลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							สาธารณสุข					
	(อถล.)	และส่วนราชการจังหวัดตาก												
	(หน้า 348)	จำนวน 100 คน												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ												
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	1 โครงการ	1 กิจกรรม	100,000	100,000	-	-	-	100,000		1	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
3	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก (หน้า 495)	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึก และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช กับเยาวชน/ประชาชน จำนวน 60 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	400,000	50,000	-	-	-	50,000	สำนักปลัด อบจ.	✓				ก.ย. 69
4	อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลโมโกร โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก (หน้า 496)	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้จังหวัดตากทราบ 2) อบต.โมโกร ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการรับเงินอุดหนุน 3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 4) ติดตามผลการดำเนินการ 5) รายงานผลการดำเนินการ	865,500	865,500	-	-	865,500	-	สำนักปลัด อบจ.		✓			ส.ค. 69 อบต.โมโกร ที่ ตก.74601/ 534 ลว 14 ต.ค. 68
4	โครงการ	8 กิจกรรม	5,365,500	2,515,500	-	-	965,480	1,550,020		2	-	2	-	

5.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะน้ำเสีย และการใช้พลังงานทดแทน

5.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม และของเสียอันตรายชุมชน (หน้า 347)	ดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะของเสีย อันตรายชุมชนจังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 68 แห่ง 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชาร 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	700,000	400,000	-	-	-	400,000	กอง สาธารณสุข	✓				ก.ค. 69
	1 โครงการ	1 กิจกรรม	700,000	400,000	-	-	-	400,000		1	-	-	-	
	6 โครงการ		6,165,500	3,015,500	-	-	965,480	2,050,020		4	-	2	-	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง														
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันบรรเทา														
สาธารณภัย														
1.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	480,000	480,000	-	-	480,000	-	480,000	-	1	-	-		
2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์														
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันบรรเทา														
สาธารณภัย														
2.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	400,000	400,000	-	-	400,000	-	400,000	-	1	-	-		
รวมทั้งสิ้น	2	880,000	880,000	-	-	880,000	-	880,000	-	2	-	-		
คิดเป็นร้อยละ								-	100.00	-	100	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	เรือกู้ภัย (หน้า 270)	เรือกู้ภัย แบบโพลีเอทีลีน (PE) ขนาดไม่น้อยกว่า 14 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เรือ แบบหางสั้น ขนาด 40 แรงม้า พร้อมเทเลอร์ลากชน ลำเลียงเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 ฟุต จำนวน 1 ชุด	480,000	480,000	-	-	-	480,000	สำนักปลัด อบจ.		✓			ม.ค. 69 480,000 สัญญาซื้อขาย ที่ 1/69 ลว 6 มี.ค. 69 บจก.เอ็นเอ.ตาก
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย												โปรเทคชั่น
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ												
		4) เบิกจ่ายเงิน												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	1 รายการ	1 กิจกรรม	480,000	480,000	-	-	-	480,000		-	1	-	-	

2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	เครื่องช่วยหายใจบรรจุก๊าซ	เครื่องช่วยหายใจบรรจุก๊าซแบบพกพา	400,000	400,000	-	-	-	400,000	สำนักปลัด		✓			เม.ย. 69
	แบบพกพา	จำนวน 4 ชุด							อบจ.					อยู่ระหว่าง
	(หน้า 271)	1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												ดำเนินการ
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย												ร่างรายละเอียด
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ												คุณลักษณะ
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ												ของพัสดุ
		4) เบิกจ่ายเงิน												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	1 รายการ	1 กิจกรรม	400,000	400,000	-	-	-	400,000			1	-	-	
	2 รายการ		880,000	880,000	-	-	-	880,000		-	2	-	-	

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิง)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วัสดุ	รายการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ถ้อยจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น														
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม														
ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำฯ														
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	30,000,000	30,000,000	-	2,000,000	28,000,000	7,396,757.21	20,603,242.79	-	1	-	-		
รวมทั้งสิ้น	1	30,000,000	30,000,000	-	2,000,000	28,000,000	7,396,757.21	20,603,242.79	-	1	-	-		
คิดเป็นร้อยละ							26.42	73.58	-	100.00	-	-		

บัญชีวัสดุ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	เชื้อเพลิงและหล่อลื่น (หน้า 418)	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใน เขตพื้นที่จังหวัดตาก โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ตาก	30,000,000	30,000,000	-	2,000,000	7,396,757.21	20,603,242.79			✓			1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/สรรหาผู้ขาย												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ												
		3) ส่งมอบวัสดุ - ตรวจสอบวัสดุ												
		4) เบิกจ่ายเงิน												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	1 โครงการ		30,000,000	30,000,000	-	2,000,000	7,396,757.21	20,603,242.79		-	1	-	-	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์	จำนวน รายการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ฝึกอบรม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง														
1.1 กลุ่มทรัพยากรพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล														
1.1.1 แผนงานสาธารณสุข	3	8,488,100	8,488,100	-	-	8,488,100	-	8,488,100	1	2	-	-		
2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์														
2.1 กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชน														
2.1.1 แผนงานสาธารณสุข	3	379,000	379,000	-	-	379,000	-	379,000	-	3	-	-		
รวมทั้งสิ้น	6	8,867,100	8,867,100	-	-	8,867,100	-	8,867,100	1	5	-	-		
คิดเป็นร้อยละ									16.67	83.33	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์การพัฒนางานองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

1.1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
1	รถจักรยานยนต์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	60,100	60,100	-	-	-	60,100	กอง สาธารณสุข	✓				ก.ค. 69
2	รถบรรทุก (ดีเซล) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ จำนวน 4 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	4,688,000	4,688,000	-	-	-	4,688,000	กอง สาธารณสุข		✓			มี.ย. 69 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ร่างรายละเอียด คุณสมบัติ ของพัสดุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
3	รถบรรทุก (ดีเซล) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ จำนวน 4 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	3,740,000	3,740,000	-	-	-	3,740,000	กอง สาธารณสุข		✓			มี.ย. 69 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ร่างรายละเอียด คุณลักษณะ ของพัสดุ
	รวม	3 กิจกรรม	8,488,100	8,488,100	-	-	-	8,488,100		1	2	-	-	

2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชน

2.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	64,000	64,000	-	-	-	64,000	กอง สาธารณสุข		✓			ก.พ. 69 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ร่างรายละเอียด คุณลักษณะ ของพัสดุ
2	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลบันทึก กระดาษความร้อน ขนาด เอ 4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลบันทึก กระดาษความร้อน ขนาด เอ 4 จำนวน 2 เครื่อง 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	240,000	240,000	-	-	-	240,000	กอง สาธารณสุข		✓			ก.พ. 69 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ร่างรายละเอียด คุณลักษณะ ของพัสดุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
3	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก ในครรภ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกโนครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	75,000	75,000	-	-	-	75,000	กอง สาธารณสุข		✓			ก.พ. 69 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ร่างรายละเอียด คุณลักษณะ ของพัสดุ
	รวม	3 กิจกรรม	379,000	379,000	-	-	-	379,000		-	3	-	-	
	6 รายการข		379,000	379,000	-	-	-	379,000		1	5	-	-	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ฝึกอบรม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน														
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์														
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	51,662,000	38,525,300	-	-	38,525,300	-	38,525,300	1	3	-	-		
รวม	4	51,662,000	38,525,300	-	-	38,525,300	-	38,525,300	1	3	-	-		
คิดเป็นร้อยละ							-	100.00	25.00	75.00	-	-		
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ														
การลงทุนพาณิชย์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ														
4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ														
4.4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	10,000,000	9,606,000	-	-	9,606,000	-	9,606,000	-	1	-	-		
รวม	1	10,000,000	9,606,000	-	-	9,606,000	-	9,606,000	-	1	-	-		
คิดเป็นร้อยละ							-	100.00	-	100.00	-	-		
รวมทั้งสิ้น	5	61,662,000	48,131,300	-	-	48,131,300	-	48,131,300	1	4	-	-		
คิดเป็นร้อยละ							-	100.00	20.00	80.00	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
4	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	12,832,000	9,695,300	-	-	-	9,695,300	สำนักช่าง		✓			เม.ย. 69
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต												56/69
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร												6 ก.พ. 69 - 6 มี.ย. 69
	ต.ก. 1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย -	ระยะทางยาว 2.000 กิโลเมตร												บจก.แม่ปิง
	บ้านทุ่งมะขามป้อม	หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ												พนากิจ
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร												9,680,000
	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												
	4 โครงการ		51,662,000	38,525,300	-	-	-	38,525,300		1	3	-	-	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชย์ยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

4.4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	ปรับปรุงซ่อมแซมอฒจันทร์	10,000,000	9,606,000	-	-	-	9,606,000	กองการศึกษา		✓			ก.ย. 69
	อฒจันทร์สนามฟุตบอล	สนามฟุตบอล อบจ.ตาก												การจัดทำ
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	1. งานก่อสร้าง												รูปแบบรายการ
	ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก	2. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ												งานก่อสร้าง
	จังหวัดตาก	รายละเอียดตามแบบแปลนสำนักช่าง												และราคากลาง
	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	อบจ.ตาก												
		1) จัดทำราคากลาง,จัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (240 วัน)												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												
	1 โครงการ	1 กิจกรรม	10,000,000	9,606,000	-	-	-	9,606,000		-	1	-	-	
	1 โครงการ		10,000,000	9,606,000	-	-	-	9,606,000		-	1	-	-	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, 2568
ไตรมาสที่ 1 - 2
(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ		
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ฝึกอบรม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก			
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน															
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์															
1.1.1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	68	-	76,761,900	-	-	76,761,900	30,971,294	45,790,606	9	6	52	1		
รวม		68	-	76,761,900	-	-	76,761,900	30,971,294	45,790,606	9	6	52	1		
คิดเป็นร้อยละ									40.35	59.65	13.24	8.82	76.47	1.47	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย															
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหารทุกภาคส่วน															
3.1.1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	-	566,000	-	-	566,000	291,500	274,500	-	-	3	-		
3.1.2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	1	-	-		
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล															
3.2.1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	-	191,000	-	-	191,000	-	191,000	1	-	-	-		
รวม		5	-	2,257,000	-	-	2,257,000	291,500	1,965,500	1	1	3	-		
คิดเป็นร้อยละ									12.92	87.08	20.00	20.00	60.00	-	

	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	เงินทุนเฉพาะกิจ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ถ้อยจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ														
การลงทุนพาณิชย์การ การท่องเที่ยวและนันทนาการ														
4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ														
4.4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	-	4,943,000	-	-	4,943,000	3,869,400	1,073,600	-	-	2	-		
รวม	2	-	4,943,000	-	-	4,943,000	3,869,400	1,073,600	-	-	2	-		
คิดเป็นร้อยละ							78.28	21.72	-	-	100.00	-		
รวมทั้งสิ้น	75	-	83,961,900	-	-	83,961,900	35,132,194	48,829,706	10	7	57	1		
คิดเป็นร้อยละ							41.84	58.16	13.33	9.33	76.00	1.34		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
2	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านตะเป็ญ ตำบลโมโกร เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ป่าคา ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.550 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	1,044,000	-	-	-	1,044,000	สำนักช่าง	✓				มี.ค. 69 รออนุญาต ใช้พื้นที่เขต ป่าสงวน
3	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาม้าง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.300 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.030 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	1,502,000	-	-	-	1,502,000	สำนักช่าง		✓		เม.ย. 69 กำหนดราคา กลาง (ครั้งที่ 3)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
6	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย ตำบลชะเนงจือ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	488,000	-	-	-	488,000	สำนักช่าง	✓				ก.พ. 69 รออนุญาต ใช้พื้นที่เขต ป่าสงวน
7	ปรับปรุงโครงสร้างทางน้ำข้าม (Wet crossing) บ้านแม่กลองใหญ่ ตำบลโมโกร อำเภอยี่มผาง เชื่อมบ้านอ้อมเปี้ยม ตำบลศิริราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	ปรับปรุงโครงสร้างทางน้ำข้าม (Wet crossing) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง	✓				ก.พ. 69 รออนุญาต ใช้พื้นที่เขต ป่าสงวน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
10	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ คก.ถ. 1-0035 เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)	-	1,517,000	-	-	1,499,000	18,000	สำนักช่าง			✓		ก.พ.. 69 136/68 4 ส.ค. 68 2 ต.ค. 68
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก (กันเงินก้อนหนึ่งงบประมาณ 67)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												ทจก.ส.เสนา การโยธา
11	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่จวาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (กันเงินไม่ก่องหนึ่งงบประมาณ 68)	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (360 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	2,500,000	-	-	-	2,500,000	สำนักช่าง		✓			ก.ย. 69 ดำเนินการ ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
12	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน โดยเสริมท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางที่ คก.ถ.1-0019 บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู อ.แม่สอด จ.ตาก (กันเงินไม่ก่องหนึ่งงบประมาณ 68)	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน โดยเสริมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 2.70x2.70 เมตร ยาวข้างละ 2.50 เมตร (รวม 5.00 เมตร) 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	720,000	-	-	-	720,000	สำนักช่าง		✓			มี.ค. 69 ดำเนินการ ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
13	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านรังแร่ ต.ทุ่งกระเซาะ เข้ม หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก (กันเงินไม่ก่องหนึ่งงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.335 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,675 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	1,000,000	-	-	650,000	350,000	สำนักช่าง			✓		มี.ค. 69 5/69 7 พ.ย. 68 - 5 ก.พ. 69 ทจก.เวก เจริญเงินดี 650,000
14	ก่อสร้างการป้องกันกัดเซาะ ถนนและคอสะพาน สายทางที่ ตก.ถ.1-0011 บ้านวังหวาย อ.สามเงา - บ้านยางโองน้ำ อ.บ้านตาก จ.ตาก (กันเงินไม่ก่องหนึ่งงบประมาณ 68)	ก่อสร้างการป้องกันกัดเซาะ ถนนและคอสะพาน 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน) 5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	1,003,000	-	-	-	1,003,000	สำนักช่าง	✓				มี.ย. 69
15	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ.1-0017 บ้านตลาดรวมไทย - บ้านผากระเจือ อ.พบพระ จังหวัดตาก (กันเงินไม่ก่องหนึ่งงบประมาณ 68)	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 500 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน) 5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	987,000	-	-	-	987,000	สำนักช่าง		✓			มี.ย. 69 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ กำหนดราคา กลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
18	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ออกผารู ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (กันเงินไม่ก่องหนึ่งงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.435 กิโลเมตร หน้า 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	994,000	-	-	981,194	12,806	สำนักช่าง		✓			มี.ค. 69 7/69 22 พ.ย. 68 - 21 มี.ค. 69 ทจก.ธีรบุษ คอนสตรัคชั่น 981,194
19	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่กลองคี ต.โมโกร เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ป่าคา ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก (กันเงินไม่ก่องหนึ่งงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร ระยะทางยาว 0.600 กิโลเมตร หน้า 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	สำนักช่าง	✓			มี.ค. 69 ขออนุญาต ขอใช้พื้นที่ ป่าสงวน	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
22	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ ต.วังกระจับ อ.เมืองตาก จ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	420,000	-	-	381,800	38,200	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 142/68 8 ส.ค. 68 - 6 พ.ย. 68 ทจก.ตาก เมืองทอง
23	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านตลุกป่าตาล ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะศึก ต.น้ำร้อน อ.เมืองตาก จ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	455,400	44,600	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 146/68 13 ส.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 ทจก.ส.เสนา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
26	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำดิบคง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านยางโองนอก ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	460,000	40,000	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 100/68 8 ส.ค. 68 - 6 พ.ย. 68 ทจก.ตาก เมืองทอง
27	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง ต.แม่ท้อ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปากร่อง ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.160 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	440,000	-	-	385,000	55,000	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 100/68 18 ส.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 ทจก.เกษม รุ่งเรืองทรัพย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
28	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านป่ากร้อ ด.ป่ามะม่วง เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	433,000	67,000	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 153/68 18 ส.ค. 68 - 16 พ.ย. 68 ทจก.เกษม รุ่งเรืองทรัพย์
29	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ ด.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านหนองเตาอิฐ ด.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	463,000	37,000	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 96/68 18 ก.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 ทจก.เกษม รุ่งเรืองทรัพย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
30	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก เข้ม หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.080 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	176,000	-	-	160,000	16,000	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 106/68 18 ส.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 ทจก.แม่ทอน
31	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขอย 11 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก เข้ม หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	466,000	34,000	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 113/68 24 ส.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 ทจก.แม่ทอน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
36	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ไข ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	419,000	81,000	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 94/68 18 ก.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 ทจก.เกษม รุ่งเรืองทรัพย์
37	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวเหนือ ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	418,000	82,000	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 105/68 18 ก.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 ทจก.เกษม รุ่งเรืองทรัพย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
40	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	435,000	65,000	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 134/68 3 ส.ค. 68 - 30 ต.ค.. 68 ทจก.ภัสสร ควอลิตี้
41	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ไข ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	435,300	64,700	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 130/68 3 ส.ค. 68 - 30 ต.ค.. 68 ทจก.ภัสสร ควอลิตี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
46	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง ต.วังหิน เชื่อมเขตเทศบาลเมืองตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก (กั้นเงินก้อนหนึ่งงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	399,000	-	-	339,000	60,000	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 110/68 17 ก.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 ทจก.แม่ทอน
47	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปายางตก ต.ย่านรี อ.สามเงา เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านแม่พะยวบ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก (กั้นเงินก้อนหนึ่งงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	497,000	-	-	458,000	39,000	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 150/68 17 ก.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 ทจก.เกษม รุ่งเรืองทรัพย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
48	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา ต.สามเงา เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางตก ต.ยานรี อ.สามเงา จ.ตาก (กันเงินก้อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	482,900	17,100	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 148/68 18 ส.ค. 68 - 16 พ.ย. 68 ทจก.เกษม รุ่งเรืองทรัพย์
49	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านวังหมัน ต.วังหมัน เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านดงสามสิบ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก (กันเงินก้อนงบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	497,000	-	-	475,900	21,100	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 154/68 18 ส.ค. 68 - 16 พ.ย. 68 ทจก.เกษม รุ่งเรืองทรัพย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		รับผิดชอบ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	
50	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทางอ่างเก็บน้ำ คลองห้วยทราย หมู่ที่ 3 บ้านคลองห้วยทราย ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก (กันเงินก้อนนี้งบประมาณ 68)	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	465,400	34,600	สำนักช่าง			✓		ม.ค 69 138/68 8 ส.ค. 68 - 4 พ.ย. 68 ทจก.ณัฐฤกษ์ ซิสเทม
51	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (กันเงินก้อนนี้งบประมาณ 68)	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	479,500	20,500	สำนักช่าง			✓		เม.ย. 69 139/68 6 ส.ค. 68 - 4 ต.ค. 68 ทจก.ภัสสร ควอตรีตี
52	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ เชื่อม เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก (กันเงินก้อนนี้งบประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	489,000	-	-	445,800	43,200	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 126/68 30 ก.ค.68 - 28 ต.ค. 68 ทจก.เลื่องสื่อ การโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
54	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ.1-0012 บ้านวังหวาย - บ้านสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก (กันเงินก้อนหนึ่งประมาณ 68)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 35.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 25.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร จุดที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 15.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จุดที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 125.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง			✓		ม.ค. 69 132/68 3 ส.ค. 68 - 30 ต.ค. 68 ทงก.ัสสร ควอริตี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
68	ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลองในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ป้องกันปราบปรามการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและ ควบคุมไฟฟ้า (สายทางบ้านเปิงเคล็ง - บ้านเลตองคุ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (กั้นเงินไม่ก่อหนึ่งงบประมาณจังหวัด 68)	ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง ระยะทาง 5.755 กม. 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (300 วัน) 5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	25,753,900	-	-	-	25,753,900	สำนักช่าง				✓	ก.ย. 69 หนังสือ อบจ.ตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 51004/ 504 ลว 27 ม.ค. 69 เรื่อง ขอคืน งบประมาณ
	68 โครงการ		-	76,761,900	-	-	30,971,294	45,790,606		9	6	52	1	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหาร ทุกภาคส่วน

3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	จัดทำวารสาร อบจ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	จัดจ้างผลิตวารสาร ขนาด A3 พับ 2 พิมพ์ 4 สี จำนวน 16 หน้า จัดทำ 3 เดือน 1 ฉบับ ๆ ละ 2,500 เล่ม รวม 4 ฉบับ 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (7 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (3 วัน) 4) ดำเนินการตามสัญญาจ้าง (30 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	310,000	-	-	77,500	232,500	กองยุทธศาสตร์ฯ			✓		พ.ย. 68 บันทึก ตกลงจ้าง 147/68 พจก.ณัฐศิษฐ์ แอนดมีเดีย
2	จัดทำแผ่นพับข่าว ความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก (กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	จัดจ้างผลิตแผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี ทั้ง 2 หน้า จัดทำ 3 เดือน 1 ฉบับ ๆ ละ 4,000 แผ่น รวม 4 ฉบับ 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (7 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (3 วัน) 4) ดำเนินการตามสัญญาจ้าง (30 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	-	56,000	-	-	14,000	42,000	กองยุทธศาสตร์ฯ			✓		พ.ย. 68 พจก.ณัฐศิษฐ์ แอนดมีเดีย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
3	จัดทำสื่อวีดิทัศน์ บรรยายสรุป (กันเงินก้อนหนึ่งประมาณ 68)	จัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์บรรยายสรุปมีเนื้อหา ประมาณ 7-10 นาทีต่อเรื่อง ตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา จำนวน 1 เรื่อง	-	200,000	-	-	200,000	-	กองยุทธศาสตร์ฯ			✓		พ.ย. 68
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)												บันทึก
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (7 วัน)												ตกลงจ้าง
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (3 วัน)												148/68
		4) ดำเนินการตามสัญญาจ้าง (30 วัน)												หจก.พี.พี.แอล.
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												ที่
	3 โครงการ	3 กิจกรรม	-	566,000	-	-	291,500.00	274,500	-	-	-	3	-	

3.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	กองยุทธศาสตร์ฯ		✓			ม.ค. 69
	และปรับปรุงภูมิทัศน์	และปรับปรุงภูมิทัศน์												43/69
	โดยรอบบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์	โดยรอบบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์												10 ม.ค. 69 -
	สามแยกหน้าเทศบาลนครแม่สอด	สามแยกหน้าเทศบาลนครแม่สอด												9 พ.ค. 69
	(กันเงินไม่ก่องหนึ่งงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)												บจก.
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)												ไตรยูนิตี้
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												
	1 โครงการ	1 กิจกรรม	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000		-	1	-	-	

3.2 กลยุทธ์การพัฒนางานองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

3.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานีขนส่ง	-	191,000	-	-	-	191,000	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓				เม.ย. 69
	สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก	ผู้โดยสารจังหวัดตาก												
	(กันเงินไม่ก่องหนึ่งงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (45 วัน)												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												
	1 โครงการ	1 กิจกรรม	-	191,000	-	-	-	191,000		1	-	-	-	
	5 โครงการ		-	2,257,000	-	-	291,500	1,965,500		1	1	3	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเปตอง อบจ.ตาก	-	499,000	-	-	481,400	17,600	กองการศึกษาฯ			✓		ม.ค. 69
	สนามเปตอง องค์การบริหารส่วน	1. งานปรับปรุงสนามเปตอง												164/68
	จังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน	2. งานระบบไฟฟ้า												26 ก.ย. 68 -
	อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	รายละเอียดตามแบบแปลนสำนักช่าง												24 ธ.ค. 68
		อบจ.ตาก												ทจก.ลานสง
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)												ก่อสร้าง
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												481,400
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												
	2 โครงการ	2 กิจกรรม	-	4,943,000	-	-	3,869,400	1,073,600		-	-	2	-	
	2 โครงการ		-	4,943,000	-	-	3,869,400	1,073,600		-	-	2	-	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, 2568

ครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ให้อำย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน														
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล														
ผู้สากล														
1.1.1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	-	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	-	1	-	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง														
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล														
ผู้สากล														
2.1.1	แผนงานสาธารณสุข	2	-	5,070,000	-	-	5,070,000	-	5,070,000	-	2	-	-	
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์														
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย														
3.1.1	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	-	250,000	-	-	250,000	-	250,000	-	1	-	-	
รวมทั้งสิ้น		4	-	5,440,000	-	-	5,440,000	120,000	5,320,000	-	3	1	-	
คิดเป็นร้อยละ								2.21	97.79	-	75.00	25.00	-	

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, 2568

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (กันเงินก่อนปีงบประมาณ 68)	ติดตั้งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 10 ชุด สำหรับอาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดตาก	-	120,000	-	-	120,000	-	สำนักปลัด อบจ.			✓		พ.ย. 68
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ												
		4) เบิกจ่ายเงิน												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	1 โครงการ		-	120,000	-	-	120,000	-		-	-	1	-	

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 กลยุทธ์การพัฒนางองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

2.1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
1	รถบรรทุก (ดีเซล)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	-	4,220,000	-	-	-	4,220,000	กองสาธารณสุข		✓			เม.ย. 69
	จำนวน 4 คัน	ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี												อยู่ระหว่าง
	1. รพ.สต.บ้านแม่ระมาดน้อย	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า												ดำเนินการ
	2. รพ.สต.บ้านวังจันทร์	110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ												ร่างรายละเอียด
	3. รพ.สต.บ้านแม่กิตสามท่า	แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 4 คัน												คุณลักษณะ
	4. รพ.สต.บ้านชนะนิจ	1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												ของพัสดุ
	(กั้นเงินไม่ก่อนหนึ่งงบประมาณ 67)	จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ												
		4) เบิกจ่ายเงิน												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
2	รถบรรทุก (ดีเซล)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	-	850,000	-	-	-	850,000	กองสาธารณสุข		✓			เม.ย. 69
	- รพ.สต.บ้านสระตลุง	ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี												อยู่ระหว่าง
	(กั้นเงินไม่ก่อนหนึ่งงบประมาณ 67)	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า												ดำเนินการ
		110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ												ร่างรายละเอียด
		แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน												คุณลักษณะ
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												ของพัสดุ
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ												
		4) เบิกจ่ายเงิน												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	รวม	2 กิจกรรม	-	5,070,000	-	-	-	5,070,000		-	2	-	-	

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	โครงการติดตั้งระบบกล้อง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	-	250,000	-	-	-	250,000	สำนักช่าง		✓			ธ.ค. 68
	โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับ												อยู่ระหว่าง
	เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา	ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 จำนวน 4 ตัว												ดำเนินการ
	ความปลอดภัยบริเวณ	1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												จัดหาผู้รับจ้าง
	สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์	จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย												
	200 ปี	2) ลงนามในสัญญาซื้อ												
	(กันเงินไม่ก่อหนี้งบประมาณ 68)	3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ												
		4) เบิกจ่ายเงิน												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	รวม	1 กิจกรรม	-	250,000	-	-	-	250,000		-	1	-	-	
	รวมทั้งสิ้น		-	5,440,000	-	-	120,000	5,320,000		-	3	1	-	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ให้อำย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ														
4.5 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬา														
4.5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	34,500,000	34,500,000	-	-	27,850,000	1,392,500	26,457,500	-	1	-	-		
รวมทั้งสิ้น	1	34,500,000	34,500,000	-	-	27,850,000	1,392,500	26,457,500	-	1	-	-		
คิดเป็นร้อยละ							5.00	95.00	-	100	-	-		

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชย์ยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

4.5 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ได้มาตรฐาน

4.5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	โครงการปรับปรุงและพัฒนา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอ เมืองตาก จังหวัดตาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดตาก รายละเอียดตามแบบแปลนสำนักช่าง อบจ.ตาก 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) (ระยะที่ 2) (เงินสะสม) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน) - ขยายเวลาการก่อสร้าง (166 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	34,500,000	34,500,000	-	-	1,392,500	33,107,500			✓			71/68 20 ก.พ. 68 - 30 เม.ย. 69 บจก.ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร จำกัด 27,850,000
	1 โครงการ	1 กิจกรรม	34,500,000	34,500,000	-	-	1,392,500	33,107,500	-	1	-	-		
	1 โครงการ	1 กิจกรรม	34,500,000	34,500,000	-	-	1,392,500	33,107,500	-	1	-	-		

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวน รายการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ฝึกอบรม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง													
1.1 กลยุทธ์การพัฒนางานองค์กรโดยยึด													
หลักธรรมาภิบาลสู่สากล													
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	55,896,000	55,896,000	-	-	55,896,000	-	55,896,000	-	5	-	-	
2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง													
2.1 กลยุทธ์การพัฒนางานองค์กรโดยยึด													
หลักธรรมาภิบาลสู่สากล													
2.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	87,006,000	87,006,000	-	-	87,006,000	-	87,006,000	-	5	-	-	
3. ครุภัณฑ์การเกษตร													
3.1 กลยุทธ์การพัฒนางานองค์กรโดยยึด													
หลักธรรมาภิบาลสู่สากล													
3.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	10,296,000	10,296,000	-	-	10,296,000	-	10,296,000	-	1	-	-	
รวมทั้งสิ้น	11	153,198,000	153,198,000	-	-	153,198,000	-	153,198,000	-	11	-	-	
คิดเป็นร้อยละ							-	100.00	-	100.00	-	-	

หมายเหตุ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 21 คัน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 18 คัน

ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 8 คัน

รวมทั้งสิ้น 47 คัน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	รถบรรทุก (ดีเซล) (เงินสะสม)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 15 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	35,790,000	35,790,000	-	-	-	35,790,000	สำนักช่าง		✓			ส.ค. 69 ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งที่ 1
2	รถบรรทุก (ดีเซล) (เงินสะสม)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	8,106,000	8,106,000	-	-	-	8,106,000	สำนักช่าง		✓			ส.ค. 69 ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งที่ 1

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
3	รถบรรทุก (ดีเซล) (เงินสะสม)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	4,000,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	สำนักช่าง		✓			ส.ค. 69 ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งที่ 1
4	รถบรรทุกท้ายลาด 12 ล้อ (เงินสะสม)	รถบรรทุกท้ายลาด 12 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 340 แรงม้า จำนวน 1 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	5,500,000	5,500,000	-	-	-	5,500,000	สำนักช่าง		✓			ส.ค. 69 ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งที่ 1
5	รถซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (เงินสะสม)	รถซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ขับเคลื่อน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	2,500,000	2,500,000	-	-	-	2,500,000	สำนักช่าง		✓			ส.ค. 69 ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งที่ 1
	รวม	21 กิจกรรม	55,896,000	55,896,000	-	-	-	55,896,000		-	5	-	-	

2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2.1 กลยุทธ์การพัฒนางานองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

2.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
1	รถชุดตีนตะขาบ (เงินสะสม)	รถชุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 12 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	56,796,000	56,796,000	-	-	-	56,796,000	สำนักช่าง		✓			ส.ค. 69 ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งที่ 1
2	รถชุดล้อยาง (เงินสะสม)	รถชุดล้อยาง ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า พร้อมหัวตัดหญ้าและ อุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 1 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	6,500,000	6,500,000	-	-	-	6,500,000	สำนักช่าง		✓			ส.ค. 69 ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งที่ 1

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
3	รถเกี่ยดิน (เงินสะสม)	รถเกี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 2 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	14,750,000	14,750,000	-	-	-	14,750,000	สำนักช่าง		✓			ส.ค. 69 ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งที่ 1
4	รถบดล้อเหล็ก (เงินสะสม)	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 2 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	6,460,000	6,460,000	-	-	-	6,460,000	สำนักช่าง		✓			ส.ค. 69 ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งที่ 1
5	รถขุดดินตะขบขนาดเล็ก (เงินสะสม)	รถขุดดินตะขบขนาดเล็ก ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า พร้อมเทอร์เลอร์ จำนวน 1 คัน 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	2,500,000	2,500,000	-	-	-	2,500,000	สำนักช่าง		✓			ส.ค. 69 ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งที่ 1
	รวม	18 กิจกรรม	87,006,000	87,006,000	-	-	-	87,006,000		-	5	-	-	

3. ครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

3.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
1	รถฟาร์มแทรกเตอร์ (เงินสะสม)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 8 คัน	10,296,000	10,296,000	-	-	-	10,296,000	สำนักช่าง		✓			ส.ค. 69 ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งที่ 1
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย												
		2) ลงนามโน้ตสัญญาซื้อ												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ												
		4) เบิกจ่ายเงิน												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												
	รวม	8 กิจกรรม	10,296,000	10,296,000	-	-	-	10,296,000		-	1	-	-	
	11 รายการ	47 กิจกรรม	153,198,000	153,198,000	-	-	-	153,198,000		-	11	-	-	