



องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|---------------------|------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--|---|------------------|---------------------|----------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดทำโดย วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | นามใน สัญญา (เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี..2560... (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท) | | | |
| 1 | แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ | จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 250 เควีเอ (งบประมาณ 500,000.-บาท) | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | | 22-ส.ค.-60 30/60 | 21-ต.ค.-60 | 350,000 | | / | | |
| 2 | แผนงานเคหะและ ชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน | จัดซื้อโดรนบังคับวิทยุสำหรับถ่ายภาพมุม สูงพร้อมอุปกรณ์ (งบประมาณ 200,000.-บาท) | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | | 22-ส.ค.-60 31/60 | 21-ก.ย.-60 | 185,500 | | / | | |

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางพนารัตน์ นาคยิ้ม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ | | ยื่นซอง | | สัญญา | | | | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย | | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนิน ตามแผน |
|----------|---|------------|--------|------------|--------|--------|------------|---------------|--------|-------------------------------|--------------------|--------|----------------------------|--|
| | | วันที่ | / X | วันที่ | / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / X | | วันที่ | / X | | |
| 1 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0012 บ้านวังห้วย-บ้านสามเงา อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,975,000.-บาท) | 24 พ.ย. 59 | | 9 ธ.ค. 59 | | 63/60 | 19 ม.ค. 60 | 19 เม.ย. 60 | | 1,880,000.00 | 3 เม.ย. 60 | | 95,000.00 | |
| 2 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย-บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,995,000.-บาท) | 11 พ.ย. 59 | | 28 พ.ย. 59 | | 65/60 | 20 ม.ค. 60 | 20 มี.ค.60 | | 1,810,000.00 | 3 เม.ย. 60 | | 185,000.00 | |
| 3 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บ้านแม่กีดสามท่า-บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,984,000.-บาท) | 11 พ.ย. 59 | | 28 พ.ย. 59 | | 49/60 | 26 ธ.ค. 59 | 24 ก.พ. 60 | | 1,780,000.00 | 3 เม.ย. 60 | | 204,000.00 | |
| 4 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 บ้านต้นผึ้ง - บ้านดินธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,992,000.-บาท) | 11 พ.ย. 59 | | 28 พ.ย. 59 | | 53/60 | 27 ธ.ค. 59 | 25 ก.พ. 60 | | 1,990,000.00 | 3 เม.ย. 60 | | 2,000.00 | |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | งบประมาณ | | อนชอง | | สัญญา | | | | งบเงินทดรอง | | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สามารถดำเนิน ตามแผน | |
|----------|--|------------|--------|-----------|--------|--------|------------|---------------|--------|----------------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------|
| | | วันที่ | / X | วันที่ | / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / X | สัญญา จำนวน (บาท) | วันที่ | | | / X |
| 5 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 บ้านดงลาน-บ้านวังหมื่น อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,995,000.-บาท) | 24 พ.ย. 59 | | 9 ธ.ค. 59 | | 79/60 | 23 ม.ค.60 | 24 มี.ค. 60 | | 1,809,000.00 | 10 เม.ย. 60 | | 186,000.00 | |
| 6 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 บ้านวังไคร้- บ้านสองแคว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,922,000.-บาท) | 24 พ.ย. 59 | | 9 ธ.ค. 59 | | 69/60 | 20 ม.ค.60 | 20 เม.ย. 60 | | 1,865,000.00 | 10 เม.ย. 60 | | 57,000.00 | |
| 7 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางที่ ตก.ถ 1-0008 บ้านสระทอง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,992,000.-บาท) | 24 พ.ย. 59 | | 9 ธ.ค. 59 | | 61/60 | 18 ม.ค. 60 | 19 มี.ค. 60 | | 1,815,000.00 | 10 เม.ย. 60 | | 177,000.00 | |
| 8 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 บ้านยางโองน้ำ- บ้านวังห้วย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,940,000.-บาท) | 24 พ.ย. 59 | | 9 ธ.ค. 59 | | 74/60 | 23 ม.ค. 60 | 24 มี.ค.60 | | 1,814,000.00 | 18 เม.ย. 60 | | 126,000.00 | |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | งบประมาณ | | งบประมาณ | | จัดเบญญ | | | | งบประมาณ | | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สามารถดำเนิน ตามแผน | |
|----------|--|------------|--------|------------|--------|---------|------------|---------------|--------|----------------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------|
| | | วันที่ | / X | วันที่ | / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / X | สัญญา จำนวน (บาท) | วันที่ | | | / X |
| 9 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 บ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,967,000.-บาท) | 24 พ.ย. 59 | | 9 ธ.ค. 59 | | 80/60 | 23 ม.ค.60 | 24 มี.ค.60 | | 1,847,000.00 | 18 เม.ย. 60 | | 120,000.00 | |
| 10 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา - บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,998,000.-บาท) | 24 พ.ย. 59 | | 9 ธ.ค. 59 | | 75/60 | 23 ม.ค.60 | 24 มี.ค.60 | | 1,853,000.00 | 18 เม.ย. 60 | | 145,000.00 | |
| 11 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 บ้านแม่กุ- บ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,935,000.-บาท) | 11 พ.ย. 59 | | 28 พ.ย. 59 | | 48/60 | 26 ธ.ค. 59 | 26 มี.ค.60 | | 1,515,000.00 | 20 เม.ย. 60 | | 420,000.00 | |
| 12 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 บ้านแม่กุหลวง -บ้านผารู อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,941,000.-บาท) | 11 พ.ย. 59 | | 28 พ.ย. 59 | | 47/60 | 26 ธ.ค. 59 | 26 มี.ค.60 | | 1,628,000.00 | 20 เม.ย. 60 | | 313,000.00 | |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | วางขั้วไฟฟ้า | | ถนน | | สัญญา | | | | วงเงินอนุมัติ | | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ ไม่สามารถดำเนิน ตามแผน | |
|----------|---|--------------|--------|------------|--------|--------|------------|---------------|--------|----------------------|------------|----------------------------|--|--------|
| | | วันที่ | / X | วันที่ | / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / X | สัญญา จำนวน (บาท) | วันที่ | | | / X |
| 13 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0018 บ้านศิริน้อย - บ้านทรัพย์อนันต์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,891,000.-บาท) | 11 พ.ย. 59 | | 28 พ.ย. 59 | | 46/60 | 26 ธ.ค. 59 | 26 มี.ค.60 | | 1,835,000.00 | 2 พ.ค. 60 | | 56,000.00 | |
| 14 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บ้านคลองข่างโพรง-บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,980,000.-บาท) | 24 พ.ย. 59 | | 9 ธ.ค. 59 | | 62/60 | 18 ม.ค 60 | 19 มี.ค.60 | | 1,860,000.00 | 2 พ.ค. 60 | | 120,000.00 | |
| 15 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ทางเข้าบ้านน้ำดิบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,950,000.-บาท) | 24 พ.ย. 59 | | 9 ธ.ค. 59 | | 81/60 | 1 ก.พ.60 | 21 เม.ย. 60 | | 1,830,000.00 | 2 พ.ค. 60 | | 120,000.00 | |
| 16 | ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 บ้านลานขวาง-บ้านเด่นมะขาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,984,000.-บาท) | 24 พ.ย. 59 | | 9 ธ.ค. 59 | | 77/60 | 23 ม.ค.60 | 24 มี.ค.60 | | 1,914,000.00 | 16 พ.ค. 60 | | 70,000.00 | |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | จ้างบริษัท | | เอกชน | | สัญญา | | | | งบเงินทดแทน | | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ ไม่สามารถดำเนิน ตามแผน | |
|----------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|--------|-----------|---------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------------|--|--|
| | | วันที่ / X | วันที่ / X | วันที่ / | วันที่ / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | สัญญา จำนวน (บาท) | วันที่ / | วันที่ / | | | |
| 17 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 บ้านใหม่แม่โกนเกน - บ้านห้วยผักหละ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,900,000.-บาท) | 11 พ.ย. 59 | | 28 พ.ย. 59 | | 64/60 | 19 ม.ค.60 | 19 เม.ย.60 | | 1,695,000.00 | 16 พ.ค. 60 | | 205,000.00 | |
| 18 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0023 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง - บ้านแม่ตาวกลาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,933,000.-บาท) | 11 พ.ย. 59 | | 28 พ.ย. 59 | | 72/60 | 23 ม.ค.60 | 23 เม.ย. 60 | | 1,740,000.00 | 16 พ.ค. 60 | | 193,000.00 | |
| 19 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 บ้านห้วยม่วง - บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,933,000.-บาท) | 11 พ.ย. 59 | | 28 พ.ย. 59 | | 73/60 | 23 ม.ค.60 | 23 เม.ย. 60 | | 1,748,000.00 | 16 พ.ค. 60 | | 185,000.00 | |
| 20 | ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) และปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0024 บ้านแม่ตาวริมเมย-บ้านปากห้วยแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (งบประมาณ 1,935,000.-บาท) | 11 พ.ย. 59 | | 28 พ.ย. 59 | | 71/60 | 20 ม.ค.60 | 20 เม.ย. 60 | | 1,602,000.00 | 16 พ.ค. 60 | | 333,000.00 | |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | อ้างอิง | | บัญชี | | สัญญา | | | | วงเงินอนุมัติ | | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | วันที่อนุมัติ สามารถดำเนิน ตามแผน | |
|----------|--|------------|--------|-------------|--------|--------|------------|---------------|--------|----------------------|-------------|----------------------------|---|--------|
| | | วันที่ | / X | วันที่ | / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / X | สัญญา จำนวน (บาท) | วันที่ | | | / X |
| 21 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย อุ่มผาง บ้านแปโดทะ ตำบลอุ่มผาง เข้มตำบล โมโกร อำเภ่อุ่มผาง จังหวัดตาก (งบประมาณ 3,200,000.-บาท) | 9 ธ.ค. 59 | | 4 ม.ค. 60 | | 85/60 | 21 ก.พ. 60 | 20 ส.ค.60 | | 3,180,000.00 | 20 มี.ย. 60 | | 2,000.00 | |
| 22 | ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ จำนวน 1 จุด ภายในสนามกีฬา (งบประมาณ 1,900,000.-บาท) | 4 เม.ย. 60 | | 24 เม.ย. 60 | | 93/60 | 23 พ.ค. 60 | 20 ก.ย.60 | | 1,240,000.00 | 22 ก.ย. 60 | | 660,000.00 | |
| 23 | จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งบริเวณ สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (สะพาน แขวน) (งบประมาณ 400,000.-บาท) | - | | - | | 20/60 | 15 มี.ค.60 | 14 เม.ย.60 | | 393,000.00 | 20 เม.ย. 60 | | 7,000.00 | |
| 24 | ซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจบรรจุก๊าซแบบพกพา (Self-Contained Breathing Apparatus, SCBA) (งบประมาณ 390,000.-บาท) | - | | - | | 6/60 | 27 ม.ค. 60 | 27 พ.ค.60 | | 382,400.00 | 4 พ.ค. 60 | | 7,600.00 | |
| 25 | ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) (ข้อบัญญัติหน้า 195) (งบประมาณ 400,000.-บาท) | - | | - | | 22/60 | 3 เม.ย.60 | 3 พ.ค. 60 | | 363,800.00 | 4 พ.ค. 60 | | 36,200.00 | |
| 26 | ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบรองรับการพิมพ์ ผ่านระบบ Netsork (งบประมาณ 230,000.-บาท) | - | | - | | 13/60 | 27 ก.พ. 60 | 28 เม.ย.60 | | 165,000.00 | 16 พ.ค. 60 | | 65,000.00 | |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | จ้างบริการ | | มอบของ | | สัญญา | | | | วงเงินรวม | | เบิกจ่ายสุทธิ(บาท) | | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สามารถดำเนิน ตามแผน |
|----------|---|-------------|--------|-----------|--------|--------|------------|---------------|--------|----------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------|------------------------|
| | | วันที่ | / X | วันที่ | / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / X | สัญญา จำนวน (บาท) | วันที่ | / X | | | |
| 27 | ซื้อเดินทโดม หรือทรงเข็นจู่รี ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (งบประมาณ 200,000.-บาท) | - | | - | | 23/60 | 10 เม.ย.60 | 9 มิ.ย.60 | | 195,000.00 | 5 มิ.ย. 60 | | 5,000.00 | | |
| 28 | ซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อดูด 8 นิ้ว - ท่อส่ง 8 นิ้ว ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ป้อนสูบน้ำเป็นหยดโขง ตัวเครื่องยนต์และปั้มสูบน้ำติดตั้งบนฐานเหล็ก แข็งแรงแบบแท่นสกี (งบประมาณ 800,000.-บาท) | 24 เม.ย. 60 | | 8 พ.ค. 60 | | 28/60 | 16 มิ.ย.60 | 31 ก.ค.60 | | 588,000.00 | 15 ส.ค. 60 | | 212,000.00 | | |
| 29 | จัดซื้อโดรนบังคับวิทยุสำหรับถ่ายภาพมุมสูงพร้อมอุปกรณ์ (งบประมาณ 200,000.-บาท) | - | | - | | 31/60 | 22 ส.ค.60 | 21 ก.ย.60 | | 185,500.00 | 22 ก.ย. 60 | | 14,500.00 | | |
| 30 | จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 250 เควีเอ (งบประมาณ 500,000.-บาท) | - | | - | | 30/60 | 22-ส.ค.-60 | 21 ต.ค. 60 | | 350,000.00 | 29 ก.ย. 60 | | 150,000.00 | | |

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางพนารัตน์ นาคย์ม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




(นางนฤมล สันกวาน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)



(นายรัชชัย ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ผู้รับผิดชอบ