

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๘/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นข้อตกลงระหว่าง นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดตาก ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชนะเอ็นจิเนียริง (และตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ - มอบอำนาจให้ - เป็นผู้ลงนาม ในสัญญา) ดำเนินการจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๗ บ้านป่ายาง ใหม่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา เชื่อม หมู่ ๔ บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๑๑ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ บันทึกต่อรองราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา	จำนวน ๗ หน้า

ข้อความใหม่

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (ปรับแก้ไขรายละเอียดปริมาณงาน ลำดับที่ ๑๕ และลำดับที่ ๑๖ และเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้าง มีมูลค่างานลดลง เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๕๘.๕๗ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์))

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๑๑ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ บันทึกต่อรองราคา	จำนวน ๑ หน้า

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)

1๐๙๗

(นายเอกชัย ทาเอียง)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)



(นางฉายาตรณ มั่นเมือง)



๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา	จำนวน ๗ หน้า

- ตามรายละเอียดแนบท้าย จำนวน ๔ แผ่น -

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)



(นายเอกชัย ทาเอื้ออัน)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางฉายาอรณ มั่นเมือง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวิศวกรรมฯ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๘๓๑๗

ที่ ตก ๕๑๐๐๕ /

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งปรับแก้ไขรายละเอียดสัญญาจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา เขื่อน หมู่ ๔ บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๑๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน และตรวจสอบค่า K สำหรับจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา เขื่อน หมู่ ๔ บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชนะเอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา เขื่อน หมู่ ๔ บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยเริ่มสัญญา วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมระยะเวลา ๙๐ วัน (เอกสารแนบ ๒)

๓. ตามบันทึกผู้ควบคุมงาน ที่ ๕๑๐๐๕/- ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคโครงการจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา เขื่อน หมู่ ๔ บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (เอกสารแนบ ๓)

๔. ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง พิจารณาการแก้ไขปัญหาอุปสรรคโครงการจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา เขื่อน หมู่ ๔ บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (เอกสารแนบ ๔)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดตามสัญญาจ้าง เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้

๑. ตามสัญญาก่อสร้าง บัญชีรายละเอียดค่าก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา เขื่อน หมู่ ๔ บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๘/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(ลงวันที่) 20 ก.ย. 2564

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย ทาเฮือน)

(ลงชื่อ)

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางฉายอรุณ มั่นเมือง)



/ ลำดับที่...

ลำดับที่ ๑๕ ค่าयरอยต่อคอนกรีต Long. จำนวน ๒๔๐ เมตร ราคา/หน่วยละ ๓.๖๕ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘๗๖ บาท

ลำดับที่ ๑๖ ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต จำนวน ๔๗๒ เมตร ราคา/หน่วยละ ๑๓.๖๖ บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๔๗.๕๒ บาท

รวมปริมาณทั้ง ๒ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๒๓.๕๒ บาท

หากพิจารณาจากมูลค่างานในส่วนนี้ พบว่า ตามแบบแปลนคู่สัญญาแผ่นที่ ๑ แบบแสดงแผ่นที่สังเขปโครงการฯ และสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง สามารถดำเนินการหยอดยางรอยต่อคอนกรีตตามยาว (Longitudinal joint) ตลอดความยาวถนนได้เพียง ๑๕๐ เมตร ซึ่งน้อยกว่าค่างานที่ปรากฏในบัญชีรายละเอียดค่าก่อสร้าง ลำดับที่ ๑๕ ค่าयरอยต่อคอนกรีต Long. จำนวน ๒๔๐ เมตร ตามสัญญาจ้าง

๒. เมื่อกำหนดมูลค่างานตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามแบบแปลนก่อสร้าง แผ่นที่ ๑ และบัญชีรายละเอียดค่างานก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างจริง

ลำดับที่ ๑๕ ค่าयरอยต่อคอนกรีต Long. ลดลงจำนวน ๙๐ เมตร คงเหลือจำนวน ๑๕๐ เมตร ราคา/หน่วยละ ๓.๖๕ บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๔๗.๕๐ บาท

ลำดับที่ ๑๖ ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต ลดลงจำนวน ๙๐ เมตร คงเหลือจำนวน ๓๘๒ เมตร ราคา/หน่วยละ ๑๓.๖๖ บาท เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๑๘.๑๒ บาท

รวมปริมาณทั้ง ๒ รายการ คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๕,๗๖๕.๖๒ บาท

เมื่อนำค่าปริมาณงาน (๑. - ๒.) = ๑,๕๕๗.๙ X Factor F (๑.๑๙๓๐) ปริมาณค่างานก่อสร้างลดลงจากค่างานตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๕๘.๕๗ บาท ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่างานลดลงจากสัญญาจ้าง ตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานลด-เพิ่ม (เอกสารแนบ ๕)

ระเบียบและข้อกำหนด

การปรับเพิ่มลดปริมาณงานโครงการจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๗ บ้านป่ายางใหม่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา เข้ม หมู่ ๔ บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากเพื่อให้โครงการสำเร็จ สมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี ให้ผู้รับจ้างพิจารณาดำเนินการตามรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้างฯ ข้อ ๒ และ ๑๖ ตามนี้

๑) เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตาม ข้อ ๒ วรรคท้าย "ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง เสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น"

๒) งานพิเศษและการแก้ไขงาน ตามข้อ ๑๖ "ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานเพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะ

/กำหนด...

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔


ลงวันที่ 20 ก.ย. 2564

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)  (นายเอกชัย ทาเอื้อน)



(ลงชื่อ)  พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางฉายดรุณ มั่นเมือง)

กำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณี
ที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง”

๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิม
หรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน
รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย


ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถ
รับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
แล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น”


ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เห็นควรปรับแก้ไขรายละเอียดค่าก่อสร้างโครงการฯ ให้มีความสอดคล้องกับแบบ
แปลน ปริมาณงานตามสัญญาจ้างต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอารชวิน เวงศ์วรรณ)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการ
(นายเอกบุรุษ สมสุข)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการ
(นายมานะ ศรีนนท์)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายวัชระ สุขดี)
เห็นชอบ
ลงนามแล้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายวรุตม์ จิโน)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๖๘/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔


(ลงวันที่) 20 ก.ย. 2564


(นางวิไลนา วิรัชเกษม)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ) 
(นายเอกชัย ทาเอื้อน)

(ลงชื่อ) 
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ) 
(นางฉายอรุณ มั่นเมือง)



